

# Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Apr '20		Mai '20				Jun '20				Jul '20				Aug '20				Sep '20				Okt '20				Nov '20			
					30.	06.	13.	20.	27.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	29.	06.	13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	05.	12.	19.
1	<b>Ausführung</b>	<b>145 Tage</b>	<b>Mo 06.04.20</b>	<b>Fr 30.10.20</b>																														
2	<b>Baustelleneinrichtung ( BE- Aufbau, Schutzmaßnahmen, Gerüstbau, Rückbau Sportgeräte)</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mo 06.04.20</b>	<b>Di 28.04.20</b>																														
3	<b>Tragwerksanierung (Provisorium zurückbau und Sanierung des Tragwerks)</b>	<b>50 Tage</b>	<b>Mo 20.04.20</b>	<b>Mi 01.07.20</b>																														
4	<b>Dacharbeiten (Rückbau alte Dachdeckung u. neu aufbau Dachdeckung)</b>	<b>80 Tage</b>	<b>Di 12.05.20</b>	<b>Mi 02.09.20</b>																														
5	<b>Fassadenbau (Rückbau alte Fassade aus Holz u. neu aufbau Fassade)</b>	<b>92 Tage</b>	<b>Di 12.05.20</b>	<b>Fr 18.09.20</b>																														
6	<b>Elektroarbeiten (neue Lichtanlage und Verteilung)</b>	<b>40 Tage</b>	<b>Mo 27.07.20</b>	<b>Mo 21.09.20</b>																														
7	<b>Sportbodenbau (Rückbau alter Beläge und Verlegung neuer Belag)</b>	<b>30 Tage</b>	<b>Mo 21.09.20</b>	<b>Fr 30.10.20</b>																														
8	<b>Außenanlagen wiederherstellen (keine Reperaturen)</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mo 21.09.20</b>	<b>Fr 09.10.20</b>																														

# Rahmenterminplan

0			Dez '20				Jan '21				Feb '21				Mrz '21				Apr '21				Mai '21				Jun '21				Jul '21				Aug '21				Sep '21				Okt '21				Nov '21				Dez '21		
09.	16.	23.	30.	07.	14.	21.	28.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	29.	05.	12.	19.	26.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	29.	06.	13.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--