

Baumaßnahme Personenunterführung Zeuthen inkl. Zugangsbauwerk

Meilensteine 2025:

Wiederaufbau Zugangsbauwerk inkl. Aufzug zum Bahnsteig:

- Fertigstellung Verklankerung und Dach
- laufendes juristisches Verfahren

Soll

Ist

Status

10/26

10/26



Nutzungsaufnahme Aufzüge

- Fertigstellung Montag Aufzugsanlagen
- Fertigstellung Außenanlagen und Restleistungen Aufzug
- Abnahmen und Inbetriebnahmen

01/26

01/26

11/25

11/25

12/25

12/25

01/26

01/26



Risiken:

- Herstellung Türzargen im vorgesehenen Zeitraum in Folge von Kapazitätsproblemen

