



NETZE

Meilensteine Zeuthen

Stand 10/2022

Baumaßnahme Personenunterführung Zeuthen inkl. Zugangsbauwerk

Meilensteine 2022:

Zugang Personenunterführung Ost:

Bewehrungsarbeiten und Start Betonage Decke und aufgehende Wände

Soll

Ist

Status

41. KW

41.KW



Aufzug: Fortführung der Herstellung der Rahmenwände

11/22



Abschluss Herstellung Decke und aufgehende Wände

12/22



Zugang Personenunterführung West:

Bewehrungsarbeiten und Start Betonage Decke und aufgehende Wände

41. KW

41.KW



Aufzug: Fortführung der Herstellung der Rahmenwände

11/22



Abschluss Herstellung Decke und aufgehende Wände

12/22



Baumaßnahme Personenunterführung Zeuthen inkl. Zugangsbauwerk

Meilensteine 2023:

	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Status</u>
Ausstattung Personenunterführung (Beleuchtung, Fliesen, etc...):	04/23		
Nutzungsaufnahme Personenunterführung (Ortsverbindung):	05/23		
Erstellung Ausführungsplanung Zugangsbauwerk:	02/23		
Baubeginn Wiederaufbau Zugangsbauwerk:	05/23		
Nutzungsaufnahme Wiederaufbau Zugangsbauwerk:	12/23		
Nutzungsaufnahme Aufzüge: - Abhängig zur Bauausführung Zugangsbauwerk	12/23		

Risiko:

- Planungskapazitäten stehen nur eingeschränkt zur Verfügung
- Ausstehende Klärung zum Schadensfall Zugangsbauwerk
- Einordnung von zusätzlichen Sperrpausen

