



## Informationsvorlage

<b>Vorlage Nr.</b>	<b>IV-035/2023</b>	öffentlich	<b>Datum</b>
Bearbeiter	Frau Rodeike		15.05.2023
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung		

### Betreff:

Radweg L402 Sachstand

Beratungsfolge:			
<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ö	23.05.2023	Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur	Information

### Begründung:

Die Entwurfsplanung liegt vollständig vor. Die Genehmigungsplanung wurde begonnen. Es wird ein vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren durchgeführt, Voraussetzung ist das Einvernehmen aller Beteiligten;

Der Grunderwerbsplan liegt vor. Derzeit ermittelt die Landesforstverwaltung die Kompensationsfläche für den in Anspruch genommenen Wald.

Die naturschutzfachliche Planung hat im April begonnen und wird bis mind. Ende Juli andauern;

Die vom Landkreis bewilligten Fördermittel vom Kreisstrukturfonds für Planung und Baunebenkosten wurden auf 2023 übertragen;

Weitere Fördermittel des Kreisstrukturfonds für Baukosten in Höhe von 1.069.900 € wurden im Sept. 2022 beim Landkreis beantragt. 434,6 T€ wurden im März bewilligt. Diese genügen jedoch nicht, um das Bauvorhaben zu realisieren.

Ein weiterer FM-Antrag (65% d. Baukosten) wurde im Dez. 22 beim Bund gestellt, die Bearbeitungszeit derzeit 6-7 Monate. Anfang Mai haben wir uns dort nach dem Stand der Bearbeitung erkundigt: Es wurde keine Aussage zur finalen Bearbeitungsfrist gemacht, der Antrag ist in Bearbeitung. Sollten FM bewilligt werden, würde der FM-Bescheid des Landkreises entsprechend abzuändern sein, weil dessen Mittel nachrangig zu FM vom Bund einzusetzen sind.

Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen wurde unterschrieben (Rückübertragung Straßenbaulast an LS nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche; Kostentragung für Ortseinganginsel). Der LS trägt die Kosten der Querunginsel am Schulzendorf (rund 150.000 €). Sofern das Genehmigungsverfahren einvernehmlich abgeschlossen wird und die Baufinanzierung mit Hilfe bewilligter FM in Aussicht stehen, kann die Ausführungsplanung erarbeitet und die Vergabe vorbereitet und durchgeführt werden. Ein Baubeginn wäre dann ca. im November 2023 denkbar (Rodungsarbeiten sind vorher ohnehin nicht realisierbar).

In den Haushalten der Gemeinden Zeuthen und Schulzendorf sind FM in Höhe von ca. 80% eingeplant.

### Anlage/n

Lagepläne und Querschnitte Entwurfsplanung