GEMEINDE ZEUTHEN



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-183/2024	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Herr Widelak		14.11.2024
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung		

Betreff:

Sachstand zum BV Radweg entlang der L402

Beratungsfolge:				
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	
Ö	26.11.2024	Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur	Information	

Begründung:

Das bepreiste Leistungsverzeichnis zur Ausführungsplanung wurde Ende Oktober 2024 durch das Planungsbüroo Voigt Ingenieure Luckau an die Verwaltung übermittelt. Im Zuge dessen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für die Baumaßnahme überprüft bzw. angepasst.

Der letzte Fördermittelabruf erfolgte Anfang November 2024 beim Landkreis Dahme-Spreewald. Hier wurden Fördermittel für Planungskosten und Kosten zu baubegleitenden Leistungen (Suchschachtungen, A+E-Maßnahmen) abgerechnet. Aktuell erfolgt eine Prüfung des Mittelabrufs. Somit konnten noch alle zuwendungsfähigen Rechnungen in 2024 eingereicht werden.

Aktuell sollen die Baumfällarbeiten im Bereich der Radweg-Trasse durchgeführt werden. Vorab erfolgen Abstimmungen mit der ökologischen Baubegleitung (Fa. PBVI), des Landesforstbetriebes und der zuständigen Fachverwaltung, um die fachlich- und rechtlich korrekte Maßnahmenausführung zu gewährleisten. Die Fällungen sollen bis Mitte/Ende Dezember abgeschlossen sein. Das Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde wurde hergestellt. Ursprünglich sollten die Baumfällungen bereits Anfang 2024 ausgeführt werden, jedoch lagen zu diesen Zeitpunkt noch nicht alle Bauerlaubnisverträge vor, sodass zunächst nur partiell Unterbewuchs gerodet werden konnte.

Für die Bauausführung wird noch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schulzendorf abgeschlossen. Hier erfolgt momentan eine Terminabstimmung mit der Gemeinde Schulzendorf. Ebenso soll ein Gesprächstermin mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Mittelinsel erfolgen.

Mit dem derzeitigem Projektstand und bei Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2025 könnte eine Ausscheibung und Vergabe der Bauleistung Anfang 2025 erfolgen.

Anlage/n

IV-183/2024 Seite 1 von 1