



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-056/2023	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Frau Niehusen		08.08.2023
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bildung und Soziales		

Betreff:

Information zur Interimslösung - Aufstellen von Containern (GsaW)

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	05.10.2023	temporärer Fachausschuss "Schule"	Information

Begründung:

Der Auftrag wurde an das Unternehmen FAGSI vergeben. Derzeit erfolgen die finalen Absprachen des Amtes für Bauen und Ortsentwicklung sowie Amt Bildung und Soziales mit dem Unternehmen zur Einreichung des Bauantrages.

Unter Mitwirkung des Projektmanagementbüro Sta² (für das MuFuG) wurde der Kontakt zwischen dem GÜ Z-Geschossbau und FAGSI sowie den beteiligten Ämtern der Gemeinde hergestellt.

Es erfolgen enge gemeinsame Beratungen zur Koordinierung der beiden Baumaßnahmen vor Ort sowie der notwendigen Anpassungen der Planungen, z.B. der Leitungsführungen und Medienanschlüsse.

Der Bauantrag wird von der Firma FAGSI am 20.09.2023 dem Amt für Bauen und Ortsentwicklung zur Sichtung und Freigabe vorgelegt.

Die Planung der Ausstattung der Räume der Interimslösung ist gemeinsam mit der Schule erfolgt.

Schulmöbel und mobile Tafeln wurden bereits jetzt wegen der langen Lieferfristen öffentlich ausgeschrieben. Die Aufträge wurden am 19.09.2023 erteilt.

Die Inbetriebnahme der Interimslösung ist weiterhin für den 01.02.2024 geplant. Der Bauzeitenplan wird derzeit aktualisiert und ist von der Erteilung der Baugenehmigung abhängig.

Anlage/n

Keine