

	Investitions- maßnahme	Maßn.Nr. Produkt	Gesamt mit UPL & HHR	Ist	Vormerkung AO	Aufträge	Verfügbar	Verfügbar in %	Bemerkung
	Fahrzeuge Feuerwehr	1260111001	74.868 €	1.848 €		73.020 €	- €	0%	Fahrzeug wurde übergeben, Schlussrechnung folgt
	Ausstattung Grundschule	2110118001	167.515 €	44.404 €	17.515 €		105.596 €	63%	Maßnahme wird fortgeführt
	Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule	2110216001	257.020 €				257.020 €	100%	Ausschreibung für Multifunktionsgebäude wird vorbereitet
	techn. Ausrüstung (Smartboard, digit. Schwarzes Brett)	2180111004	341.720 €	2.257 €	25.400 €		314.063 €	92%	Maßnahme wird fortgeführt
	Umfahrung Bibliothek	2720220001	110.000 €				110.000 €	100%	in Zusammenhang mit Kita-Neubau
	Planung und Bau Kindertagesstätte	3650216001	950.972 €	278.397 €	1.379 €	46.670 €	624.526 €	66%	Fertigstellung in 2021 erteilt
	Bushaltepunkte	5410111015	50.000 €				50.000 €	100%	Maßnahme in Vorbereitung
	Bau Straßenbeleuchtung	5410111020	383.403 €				383.403 €	100%	Maßnahmen in Vorbereitung
	Am Heideberg 2.BA	5410117004	50.000 €				50.000 €	100%	Maßnahme in Vorbereitung
	Straßenausbau Schillerstraße	5410120001	175.000 €	42.811 €			132.189 €	76%	Maßnahme wird fortgeführt
	Radwege	5410121001	100.000 €				100.000 €	100%	
	Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	5460119001	237.990 €	1.493 €			236.497 €	99%	
	Festwiese Miersdorf	5510119001	65.000 €				65.000 €	100%	
			2.963.488 €	371.210 €	44.294 €	119.690 €	2.428.294 €	82%	

Gesamtsumme
 Aufträge 119.690 €