

lfd. Nr.	Investitions- maßnahme	Maßn.Nr. Produkt	Gesamt	Ist	Vormerkung	Aufträge	Verfügbar	Verfügbar	Bemerkung
			mit UPL & HHR		AO			in %	
1	EDV-Einrichtungen	1110111008	82.681	21.082	7.388	0	54.211	66%	Serveranschaffung 08/2021 und Notebooks
2	Ausstattung Grundschule	2110118001	119.316	61.919			57.397	48%	Digitalpakt (u.a. WLAN-Verkabelung + -Ausstattung)
3	Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule	2110216001	257.020				257.020	100%	MuFuG (Neuaufgabe KIP II, Fördermittel-Antragsstellung läuft, Veröffentlichung GÜ-Ausschreibung parallel in 31. KW (Anfang August) vorzeitiger Maßnahmebeginn)
4	techn. Ausrüstung (Smartboard, digit. Schwarzes Brett)	2180111004	251.039	40.335		8.150	202.554	81%	Digitalpakt (u.a. WLAN-Verkabelung und -Ausstattung, Beauftragung 30. KW (Ende Juli))
5	Gebäudeunterhaltung Gesamtschule	2180217001	90.800				90.800	100%	Photovoltaikanlage - Fördermittel-Antrag noch nicht genehmigt
6	Planung und Bau Kindertagesstätte (Kinderkiste 2)	3650216001	1.977.656	1.094.888	4.640	95.882	782.246	40%	Bau fertiggestellt, Schlussrechnung ausstehend
7	Forstallee 2. und 3. BA (Birkenallee bis Schulendorfer Str.)	5410111002	80.000				80.000	100%	Planungsleistung (Leistungsphasen 2 bis 4) - Vergabe - Prüfung durch RPA
8	Bushaltepunkte (Schulstr., H.-H.-Str.) und eine mobile Wartehalle	5410111015	50.000				50.000	100%	Genehmigung der Fördermittel liegt jetzt erst vor
9	Mozartstraße	5410111017	50.000				50.000	100%	weitere Planung im 2. Halbjahr
10	Bau Straßenbeleuchtung	5410111020	560.774	159.608		239.136	162.030	29%	läuft planmäßig
11	Am Heideberg 2.BA (Schmöckwitzer Str., Müggelstraße)	5410117004	50.000				50.000	100%	Beauftragung Planungsleistungen ab Leistungsphase 3 erst nach Vorstellung im OEA ; seit März 2021 stetig verschoben
12	Vorplanung Radweg L402 Miersdorf- Kreisverkehr L400/402	5410119001	113.440				113.440	100%	Vorbereitung und Prüfung der Fördermöglichkeiten
13	Straßenausbau Schillerstraße	5410120001	200.112	42.811		25.112	132.189	66%	Einwohnerversammlung am 15.07.2021, aktuell Auswertung der Anliegerbefragung (Lage der gewünschten Grundstückszufahrt), 31.08.2021 Beratung des Bauprogramms im OEA, 28.09.2021 GVT-Beschluss, geplante Baudurchführung 2022
14	Radwege	5410121001	100.000				100.000	100%	Maßnahmen nach Vorstellung Radwegekonzept im OEA im August 2021
15	Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	5460119001	237.991	8.514			229.477	96%	Vergabe wurde aufgehoben, Angebote lagen weit über Kostenschätzung
16	Baumpflanzungen	5510115002	55.880				55.880	100%	fällt in das 2. Halbjahr - Herbstpflanzungen
17	Festwiese Miersdorf	5510119001	235.943	5.288		17.290	213.365	90%	Anderung der Freizeitrictlinie - Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung (eventuell dadurch Reduzierung d. Lärmschutzwand möglich)
			4.512.652	1.434.445	12.028	385.570	2.680.609	59%	