

Nr.	Investitionsmaßnahme		Plan 2022	HHR & DK	ÜPL/ APL	Gesamt	Aufträge	IST	Vormerkung AO	Verfügbar	Verfügbar in %	Bemerkung
	Bezeichnung	Nr.										
1	Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	1110511002	140.000			140.000		134.151		5.849	4%	
2	techn. Ausstattung Digitalfunk	1260110001	53.800			53.800				53.800	100%	Planung läuft
3	Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	1260111001	453.100			453.100	453.100			0	0%	
4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1260111002	72.500	13.683		86.183	907	14.288		70.988	82%	Planung läuft
5	Ausstattung Grundschule (u.a. Digitalpakt)	2110118001	241.500	79.950		321.450	43.363	40.578		237.509	74%	Planung läuft
6	Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	2110216001	1.320.000	223.019		1.543.019		20.086		1.522.933	99%	Ausschreibung läuft
7	techn. Ausrüstung (u.a. Digitalpakt) Gesamtschule	2180111004	203.000	213.652		416.652		45.507		371.145	89%	Planung läuft
8	Gebäudeunterhaltung Gesamtschule (Photovoltaikanlage)	2180217001	6.000	90.515		96.515		1.215		95.300	99%	Ausschreibung läuft
9	technische Ausstattung der Kita-Gebäude (Photovoltaikanlage)	3650211001		53.600		53.600				53.600	100%	
10	Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf	4240212001	98.000			98.000		98.000		0	0%	Abrechnung folgt
11	Schaffung von Wohnraum	5220222001	375.000			375.000				375.000	100%	Planung, Ausschreibung läuft
12	Forstallee 2.& 3. BA Planung und Ausbau (Birkenallee bis Schulendorfer Str.)	5410111002	250.000	80.000		330.000	61.426	11.083		257.491	78%	Varianten im OEA vorgestellt
13	Bushaltepunkte	5410111015	100.000	49.108		149.108		37.575		111.533	75%	Planung läuft
14	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5410111017	30.000	50.000		80.000	8.538	1.630		69.832	87%	Varianten im OEA vorgestellt
15	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5410111020	200.000	151.974		351.974	155.538			196.436	56%	
16	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5410113002	70.000	35.330		105.330	35.330			70.000	66%	
17	Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	5410113004		127.131		127.131				127.131	100%	Möglichkeiten nach Verkehrsaudit werden geprüft
18	Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark	5410114001		64.768		64.768	30.054			34.714	54%	
19	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße/ begleitender Gehwegebau, Goethestr.	5410115002	70.000	25.000		95.000				95.000	100%	abhängig vom Landesbetrieb
20	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5410119001	160.000	111.471		271.471	26.609	16.089		228.773	84%	Planung läuft
21	Straßenausbau Schillerstraße	5410120001	100.000	111.380		211.380		11.398		199.982	95%	Projekt steht (wegen Fragen zu Denkmalschutz)
22	Radwege	5410121001	120.000	100.000		220.000		2.380		217.620	99%	Planung läuft
23	Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	5460119001	210.000	226.489		436.489	396.145	56.220		-15.876	-4%	
24	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	5510115002	25.000	48.304		73.304		2.665		70.639	96%	Auftrag i.H.v. 25 T€ erteilt
25	Festwiese Miersdorf	5510119001		223.041		223.041	34.383	16.916		171.742	77%	Bauantrag ist eingereicht, Baugenehmigung steht aus
26	Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	5510211003	17.500	45.673		63.173		45.098		18.075	29%	
27	Ladesäulen, WLAN Hotspots	5730120001		113.806		113.806	19.184	29.645		64.977	57%	Ausschreibung läuft
	Summe		4.315.400	2.237.894	0	6.553.294	1.264.577	584.524	0	4.704.193	72%	

Ist 2022 beauftragt 19% 9%