

Investitionsmaßnahme		Plan 2022	HHR & DK	ÜPL/ APL	Gesamt	Aufträge	IST	Vormerkung AO	Verfügbar	Verfügbar in %	Bemerkungen	
Nr.	Bezeichnung											Nr.
1	Ausstattung Grundschule (u.a. Digitalpakt)	2110118001	241.500	79.950	321.450	43.363	92.074		186.013	58%	Fortführung Maßnahmen in 2023 (WLAN Verkabelung Nebengebäude Ausschreibung Februar 2023, weitere Ausstattung Unterrichtsräume mit Displays Vergabe Juni, neuer zweiter E-Verteiler im Kleinen Bruder für WLAN/LAN - Abstimmung mit Gebäudewirtschaft)	
2	Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	2110216001	1.320.000	223.019	1.543.019		48.893		1.494.126	97%	Vergabe Ende Februar 2023 geplant	
3	techn. Ausrüstung (u.a. Digitalpakt) Gesamtschule	2180111004	203.000	213.652	416.652		136.866		279.786	67%	Fortführung Maßnahmen in 2023 (Unterörterung Schulstraße für WLAN Ausbau SPOX Vergabe März, Verkabelung WLAN Spox Vergabe März, Ausstattung Unterrichtsräume Displays Vergabe Juni, Verkabelung neue Telefonanlage Vergabe März, Vergabe Geräte für Telefonanlage Juli)	
4	Schaffung von Wohnraum	5220222001	375.000		375.000	137.000			238.000	63%	Beauftragung von Ausbaumaßnahmen vorhandenen Wohnraums	
5	Forstallee 2.& 3. BA Planung und Ausbau (Birkenallee bis Schulendorfer Str.)	5410111002	250.000	80.000	330.000	45.376	27.133		257.491	78%	Informationsveranstaltung am 18.01.2023, weitere Planungsleistungen in 2023 bis Ausschreibung der Bauleistung	
6	Bushaltepunkte	5410111015	100.000	49.108	149.108		41.144		107.964	72%	Ausschreibung erfolgt, Submission für KW 4/ 2023 geplant	
7	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5410111017	30.000	50.000	80.000		11.688		68.312	85%	Planungsleistung bis Vorplanung, weiter Planungsleistung erst nach gepl. Informationsveranstaltung	
8	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5410111020	200.000	151.974	351.974	290.812			61.162	17%	aufgrund verzögerter Abgaben von Angeboten zur Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen konnten Mittel noch nicht abgerufen werden; Lieferverzögerungen	
9	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5410113002	70.000	35.330	105.330	35.330	2.975		67.025	64%	Varianten wurden erarbeitet, weitere Planungsleistungen erst nach Workshop (02/2023)	
10	Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	5410113004		127.131	127.131				127.131	100%	Planung in Abstimmung mit den Planungsleistung zur Gestaltung der Parkanlage (Freifläche) und dem Bauvorhaben Kastanienpassage	
11	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße/ begleitender Gehwegbau, Goethestr.	5410115002	70.000	25.000	95.000				95.000	100%	abhängig vom Landesbetrieb / Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor	
12	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5410119001	160.000	111.471	271.471	5.357	48.428		217.686	80%	Weitere Planungsleistungen konnten aufgrund fehlender Baufinanzierung noch nicht beauftragt werden	
13	Straßenausbau Schillerstraße	5410120001	100.000	111.380	211.380		11.398		199.982	95%	Planungsleistungen werden in 2023 weitergeführt	
14	Radwege	5410121001	120.000	100.000	220.000	21.181	13.023		185.796	84%	einzelne Maßnahmen mit unterschiedlichen Planungsständen und unterschiedlichen Abhängigkeiten	
15	Festwiese Miersdorf	5510119001		223.041	223.041	34.383	16.916		171.742	77%	B-Planverfahren notwendig, Aufstellungsbeschluss	
Summe (gesamt)			4.590.800	2.904.944	43.400	7.539.144	1.751.108	1.573.655	108.853	4.105.528	54%	

Ist 2022 beauftragt 23 % 21 %

