

Ifd. Nr	Investitionsmaßnahme	Investitions-Maßnahmen-Nr.	Plan	HHR	ÜPL/APL	Gesamt	Ist	Vormerkung	Aufträge	Verfügbar	Verfügbar	Bemerkung
			2021	& DK		mit UPL & HHR		AO			in %	
1	Erweiterung Ganztagskapazitäten Planung Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2110216001		257.020		257.020	8.035	1.832		247.153	96%	Ausschreibung im Generalübernehmer-Verfahren läuft aktuell
2	technische Ausrüstungen Gesamtschule (u.a. Digitalpakt)	2180111004	128.700	222.339		351.039	43.207	3.991	41.516	262.325	75%	HHR wird nach 2022 übertragen für weitere Umsetzung
3	Gebäudeunterhaltung Gesamtschule (Photovoltaikanlage)	2180217001	89.300			89.300				89.300	100%	keine Fördermittelzusage von der ILB
4	Planung und Bau Kindertagesstätte (Kinderkiste 2)	3650216001	802.000	1.353.824	-18.000	2.137.824	1.587.874	29.888	95.125	424.937	20%	Die eingestellten Mittel mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.
5	Mozartstraße	5410111017	50.000			50.000				50.000	100%	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Bauverzug beim Bau der Personenunterführung der DB und dem damit verbundenen Verzug für den Bau des P+R-Parkplatzes Mozartstr./Bahnstr.
6	Bau Straßenbeleuchtung	5410111020	200.000	360.774		560.774	408.800			151.974	27%	Maßnahme wird in 2022 (insgesamt 352 T€) fortgeführt
7	neue Anbindung Schulstr.	5410113004		177.131	-50.000	127.131				127.131	100%	Maßnahmenumsetzung erfolgt nach Errichtung/ Gestaltung Kastanienplatz
8	Am Heideberg 2.BA (Schmöckwitzer Str., Müggelstraße)	5410117004		50.000		50.000				50.000	100%	Planung ist fertig, Maßnahme wurde verschoben
9	Vorplanung Radweg L402 Miersdorf- Kreisverkehr L400/402	5410119001		113.440		113.440	1.969			111.471	98%	Ein Fördermittelantrag beim Landkreis LDS wurde gestellt. Der Kreistag hat über die Bewilligung noch nicht entschieden.
10	Straßenausbau Schillerstraße	5410120001	175.000	25.112		200.112	78.924	9.809	25.112	86.267	43%	BV-070/2021 (weiteres Vorgehen Schillerstraße), zur konkreten Ausgestaltung der Baumaßnahme wird die Bürgerinitiative einbezogen, weitere Planungsleistungen sind für 2022 und Bauleistungen für 2023 vorgesehen
11	Radwege	5410121001	100.000			100.000				100.000	100%	Radwegekonzept wird am 08.03.2022 im OE-Ausschuss erneut vorgestellt
12	Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	5460119001		237.991		237.991	11.502			226.489	95%	Ausschreibung in 2021 wurde aufgehoben, neue Ausschreibung in 2022
13	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	5510115002	25.000	30.880		55.880		2.665		53.215	95%	Maßnahme wird fortgeführt
14	Festwiese Miersdorf	5510119001	65.000	170.943		235.943	12.901	13.404	34.383	175.255	74%	Planung ist weitestgehend abgeschlossen, HHR wird nach 2022 übertragen für Umsetzung der Maßnahme
15	Ladesäulen	5730120001		26.100	90.000	116.100	2.293		24.414	89.393	77%	Ausschreibung für 2 Ladesäulen an den Verwaltungsstandorten ist erfolgt, Auftrag wurde erteilt, Lieferschwierigkeiten für Ladesäulen. Restliche 90 T€ haben einen Sperrvermerk bis zum Erhalt von Fördermitteln.
			1.635.000	3.025.554	22.000	4.682.554	2.155.505	61.589	220.550	2.244.910	48%	