



Kostenschätzung Containerlösung Grundschule

- vier Klassenzimmer (425qm)
- Hausanschlussraum und Sanitärräume
- ✓ insgesamt ca. 525qm Bruttogeschossfläche

- enthalten sind hier Kunststofffenster, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, schallschluckende Deckenabhängung, E-Anlage, nutzungsfertig

- ohne Außenanlagen

- Ausführungszeitraum ab Frühjahr 2023 und unter Einhaltung des GEG Gebäudeenergiegesetzes (früher EnEV)

- Richtpreis von ca. 1,8 Mio. € netto zuzüglich USt., einschließlich Planung und Baugenehmigungsverfahren