Gemeinde Zeuthen Amt Bildung und Soziales
Stand Umsetzung Digitalisierung Schulen (20.09.2023)

Anlage 1- IV 057_2023

Angaben in € brutto

Grundschule am Wald

lfd.Nr.	**Ausgaben abgerechnet**									
1	Ausgaben laut Rechnungsliste vom 13.12.2022								78.850,52	
	(1. Mittelabruf ILB)									
2	Se Services Schlussrechnung WLAN Haupthaus								9.459,34	
3	Araneanet Planungsleistungen Bauüberwachung								523,60	
4	Araneanet Planungsleistungen Nebengebäude Ausführungsplanung 1.Teilr.								5.423,64	
5	Araneanet Planungsleistungen Nebengebäude Ausführungsplanung 2.Teilr.								7.018,85	
6	Umbau Datenschrank								9.417,31	
7	Planungsanpassung aktive Komponenten Nachtrag								2.565,64	
							summe 1	113.258,90		
	beauftragt Bau									
8	WLAN/LAN Nebengebäude								100.953,21	
9	aktive Komponente WLAN								43.260,07	
							summe 2	144.213,28		
	beauftragt Ausstattung									
10	Displays 2022	4 Stück							25.222,60	
11	Displays 2023	4 Stück							28.177,14	
							summe 3	53.399,74		
						Stand Ausgaben abgerechnet			**113.258,90**	
						Stand Aufträge:			**197.613,02**	
					Gesamtinvestition beantragt:		**304.000,00**		**Summe Ausg.**	**310.871,92**
					Fördermittel:		**273.580,00**	**90%**		

Gemeinde Zeuthen Amt Bildung und Soziales
Stand Umsetzung Digitalisierung Schulen (20.09.2023)

Angaben in € brutto

Gesamtschule

lfd.Nr.	**Ausgaben abgerechnet**									
1	Ausgaben laut Rechnungsliste vom 13.12.2022									
	(1. Mittelabruf ILB)								118.276,66	
2	Se Services Schlussrechnung WLAN Haupthaus								14.483,08	
3	Araneanet Planungsleistungen Bauüberwachung								11.388,30	
4	Araneanet Planungsleistungen Bauüberwachung; Mängelbearbeitung								1.047,20	
5	Araneanet Planungsleistungen Nebengebäude Ausführungsplanung								4.046,00	
6	PC Kabinett								28.829,77	
							summe 1	178.071,01		
	beauftragt Bau									
7	WLAN Nebengebäude								40.455,68	
8	aktive Komponente WLAN								65.930,17	
9	RAKW Unterörterung Schulstraße für WLAN Anbindung								11.900,00	
							summe 2	118.285,85		
	beauftragt Ausstattung									
10	Displays 2022	4 Stück							25.222,60	
11	Displays 2023	4 Stück							28.177,14	
							summe 3	53.399,74		
						Stand Ausgaben abgerechnet			**178.071,01**	
						Stand Aufträge:			**171.685,59**	
					Gesamtinvestition beantragt:		**365.000,00**		**Summe Ausg.**	**349.756,60**
					Fördermittel:		**327.977,00**	**90%**		